



Kofinanziert von der
Europäischen Union




Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch
Steuermittel auf der Grundlage des vom
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

EFRE „Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung 2021-2027“ Stadt Falkenstein/Vogtland „Besser Leben im Karree“

Newsletter August 2025

3.1 Neugestaltung Außenbereich Begegnungszentrum

Die Wege entlang des Spielplatzes, hinter der Turnhalle und im Eingangsbereich der Turnhalle wurden gepflastert.



Der Untergrund für das Streetball- und das Soccerfeld wurde fertig gestellt. Der Asphaltbau auf dem Streetballfeld soll Mitte September stattfinden. Es gab kleine Anpassungen beim Standort des Trampolins und der Tischtennisplatte.



Der Plan zur Beleuchtung wurde mit allen Beteiligten abgestimmt.

Fotos: WGS mbH

3.2 Sanierung Kunstrasenplatz

Im Juli kam es zu Beeinträchtigungen durch das regnerische Wetter. Durch die Bemühungen aller Beteiligten liegen die Arbeiten jedoch im Zeitplan.

Die neue Stützwand aus Betonfertigteilen für die Aufstellflächen der Jugendtore wurde fertig gestellt, ebenso die Fundamente für das südliche Eingangstor. Die Arbeiten zur Erneuerung der Drainagen rund um den Platz wurden fortgeführt und konnten im hinteren Bereich abgeschlossen werden. Die Wege wurden zum Teil aufgenommen und neu gepflastert, die Arbeiten an den Banden sind zum großen Teil fertig gestellt. An der Nordseite entstand der neue Ballfangzaun in Richtung der geplanten Tennisplätze. Anfang August wurde der alte Kunststoffbelag entfernt und die vorhandenen Schäden am Untergrund begutachtet. Die neuen Strahler an den bestehenden Masten sollen zeitnah installiert werden, um zukünftig wieder die gleichmäßige Beleuchtung zu gewährleisten.



Fotos: WGS mbH

3.4 Neubau von 2 Tennisplätzen mit Beleuchtung

Es wird an der Entwässerung der neuen Anlage gearbeitet. Der Erdbau war allerdings durch die regnerischen Witterungsverhältnisse im Juli nur eingeschränkt möglich.



Fotos: WGS mbH

3.7 Neugestaltung Spielplatz Melanchthonstraße

Am 23.07.2025 erfolgte die Bauanlaufberatung für das Projekt mit der Baufirma und dem Planer. Der Spielturm wurde demontiert und die Fläche gemäht. Die Spielgeräte und sonstigen Einbauten wurden nochmals abgestimmt und durch die Baufirma bestellt. Sobald dafür ein Liefertermin feststeht wird der tatsächliche Baubeginn für einen reibungslosen Bauablauf festgelegt und die Baustelle begonnen.



Foto: WGS mbH